

# 附件

## 六安市住房和城乡建设局单位绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称                         |
|----|------------------------------|
| 1  | 运转维护费——住房和城乡建设管理经费           |
| 2  | 对个人和家庭补助——原县级市困难企业退休人员补助经费   |
| 3  | 发展建设类——厂网河项目                 |
| 4  | 发展建设——六安市供排水一体化特许经营经费        |
| 5  | 2021年延续性项目-六安市住房和城乡建设局       |
| 6  | 汇金广场项目经费                     |
| 7  | 六安市住建信息化平台建设(存量资金结转)         |
| 8  | 第三批新增专项债项目-新老淠河生态修复工程(窑岗嘴大桥) |
| 9  | 六安市城市更新国土空间专项规划(存量资金)        |
| 10 | 2022年城市更新引导资金-六安市住房和城乡建设局    |
| 11 | 六安市城区立体(含地下)停车场项目            |
| 12 | 预留政府奖励-建筑业企业资质晋升奖励           |
| 13 | 2022年新增债券资金-市住建局             |
| 14 | 棚改购买服务费                      |
| 15 | 2022年中央财政老旧小区改造补助资金          |

附件：

## 2022年度项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           |   | 运转维护费——住房和城乡建设管理经费     |         |        |   |                    |                              |      |
|----------------|---|------------------------|---------|--------|---|--------------------|------------------------------|------|
| 主管部门           |   | 058-六安市住房和城乡建设局        |         |        | 实施单位  | 058001-六安市住房和城乡建设局 |                              |      |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                        | 年初预算数   | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值                 | 执行率                          | 得分   |
|                |   | 年度资金总额：                | 337.34  | 337.34 | 317.161   | 10                 | 94.02%                       | 9.40 |
|                |   | 其中：本年财政拨款              | 337.34  | 337.34 | 317.161   | —                  |                              |      |
|                |   | 上年结转资金                 | 0       | 0      | 0   | —                  |                              |      |
|                |   | 其他资金                   | 0       | 0      | 0   | —                  |                              |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                        |         |        | 实际完成情况  |                    |                              |      |
|                | 根据市住房和城乡建设局部门职责，用于保障完成城市建设、城市功能性投资项目、房地产市场监管、建筑市场监管、安全生产、老旧小区改造、保障性住房、中心城区征迁安置等工作，促进全市建筑业发展壮大、房地产市场健康有序发展，稳步推进中心城区建设。 |                        |         |        | 根据市住房和城乡建设局部门职责，用于保障完成城市建设、城市功能性投资项目、房地产市场监管、建筑市场监管、安全生产、老旧小区改造、保障性住房、中心城区征迁安置等工作，促进全市建筑业发展壮大、房地产市场健康有序发展，稳步推进中心城区建设。 |                    |                              |      |
| 一级指标           | 二级指标  | 三级指标                   | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值  | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施                  |      |
| 产出指标<br>(50分)  | 数量指标  | 建设工程施工许可证              | ≥120本   | 88     | 2   | 1.46               | 年初绩效目标设置过高                   |      |
|                |   | 推进棚户区安置房基本建成套数         | ≥800套   | 15849  | 2   | 2                  |                              |      |
|                |   | 推进棚户区改造新开工套数           | ≥10000套 | 6955   | 2   | 1.39               | 年初绩效目标设置过高                   |      |
|                |   | 办理商品房预售许可证面积           | ≥400万平方 | 106    | 2   | 0.53               | 因房地产行业低迷，办理商品房预售许可证面积未达到预期目标 |      |
|                |   | 办理商品房预售许可证数量（本）        | ≥350本   | 175    | 2   | 1                  | 因房地产行业低迷，办理商品房预售许可证数量未达到预期目标 |      |
|                |   | 建设工程安全生产许可证发放数量        | ≥500家   | 2467   | 2   | 2                  |                              |      |
|                |   | 审核、批准的各种单位资质数量         | ≥1050家  | 2093   | 2   | 2                  |                              |      |
|                |   | 建筑业总产值                 | ≥310亿元  | 332.6  | 2   | 2                  |                              |      |
|                |   | 工程系列职称评审申报数量           | ≥1130人次 | 1142   | 2   | 2                  |                              |      |
|                |   | 可再生能源建筑应用（竣工）占新建建筑面积比例 | ≥75%    | 75     | 2   | 2                  |                              |      |
|                |   | 装配式建筑（竣工）占新建建筑面积比例     | ≥21%    | 30.76  | 2   | 2                  |                              |      |
|                |   | 绿色建筑（竣工）占新建民用建筑面积比例    | ≥65%    | 99.65  | 2   | 2                  |                              |      |
|                |   | 参加政风行风热线次数             | ≥5次     | 4      | 2   | 1.6                | 实际参加政风行风热线4次                 |      |
|                |   | 信访案件调解数                | ≥347件   | 493    | 2   | 2                  |                              |      |
| 转企改制提前退休人数     | =57人  | 57                     | 2       | 2      |   |                    |                              |      |

|           |                |                           |                                 |        |            |              |               |             |
|-----------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------|------------|--------------|---------------|-------------|
| 绩效指标      | 质量指标           | 初中高级职称评审通过率               | ≥65%                            | 96.48  | 2          | 2            |               |             |
|           |                | 经费支出合规率                   | =100%                           | 100    | 2          | 2            |               |             |
|           | 时效指标           | 施工许可证发放的及时性               | ≤2日                             | 2      | 2          | 2            |               |             |
|           |                | 安全生产许可证发放的及时性             | ≤5日                             | 5      | 2          | 2            |               |             |
|           |                | 审核、批准的各类单位资质、各类人员执业资格的及时性 | ≤10日                            | 10     | 2          | 2            |               |             |
|           |                | 经费支出时限                    | ≤1年                             | 1      | 1          | 1            |               |             |
|           | 成本指标           | 自然灾害风险普查专项                | =100万元                          | 100    | 1          | 1            |               |             |
|           |                | 纪检工作经费标准                  | =17000元/人                       | 17000  | 2          | 2            |               |             |
|           |                | 建筑企业资质核查、安全生产许可审查单位成本     | =150元/家                         | 150    | 2          | 2            |               |             |
|           |                | 职称工本制作单位成本                | =10元/册                          | 10     | 2          | 2            |               |             |
|           |                | 监考和专家评审劳务费单位成本            | =200元/人次                        | 200    | 2          | 2            |               |             |
|           | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                    | 对改善民生, 构建和谐社区, 提升城市形象           | 影响良好   | 达成预期指标     | 5            | 5             |             |
|           |                |                           | 对及时应急响应, 降低事故危害, 提高居民安全感        | 影响良好   | 达成预期指标     | 5            | 5             |             |
|           |                |                           | 对维护公共利益和建筑市场秩序, 保证建设工程质量安全的影响程度 | 影响良好   | 达成预期指标     | 5            | 5             |             |
|           |                |                           | 公正评价专业技术人员水平, 提高从业人员整体素质        | 影响良好   | 达成预期指标     | 5            | 5             |             |
|           |                |                           | 审核、批准的各种单位资质完成率                 | =100%  | 100        | 5            | 5             |             |
|           |                | 可持续影响指标                   | 人、财、物及制度支持对相关项目的持续实施提供的保障程度     | 影响程度较高 | 达成预期指标     | 5            | 5             |             |
|           |                | 经济效益指标                    |                                 |        |            |              | 0             |             |
|           |                | 生态效益指标                    |                                 |        |            |              | 0             |             |
|           | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                     | 公众满意度                           | ≥95%   | 95         | 5            | 4             | 存在个别群众满意度不高 |
| 服务对象满意度   |                |                           | ≥95%                            | 95     | 5          | 4            | 存在个别服务对象满意度不高 |             |
| <b>总分</b> |                |                           |                                 |        | <b>100</b> | <b>93.38</b> |               |             |

|              |   |                            |              |         |  |                    |         |                      |
|--------------|---|----------------------------|--------------|---------|--|--------------------|---------|----------------------|
| 项目名称         |   | 对个人和家庭补助——原县级市困难企业退休人员补助经费 |              |         |  |                    |         |                      |
| 主管部门         |   | 058-六安市住房和城乡建设局            |              |         | 实施单位   | 058001-六安市住房和城乡建设局 |         |                      |
| 项目资金<br>(万元) |   |                            | 年初预算数        | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值                 | 执行率     | 得分                   |
|              |   | 年度资金总额:                    | 3.42         | 3.42    | 3.42   | 10                 | 100.00% | 10.00                |
|              |   | 其中: 本年财政拨款                 | 3.42         | 3.42    | 3.42   | —                  |         |                      |
|              |   | 上年结转资金                     | 0            | 0       | 0  | —                  |         |                      |
|              |   | 其他资金                       | 0            | 0       | 0  | —                  |         |                      |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                            |              |         | 实际完成情况   |                    |         |                      |
|              | 根据2002年12月市领导对《关于要求拨付原县级六安市建筑企业离退休人员生活补助的请示》的批示, 对原市直属建筑企业困难离退休人员, 每人每月补助100元, 市与裕安区各承担50%, 现共有57人, 每人每年市承担600元, 计3.42万元。 |                            |              |         | 按文件要求, 本项目预算全额执行, 完成对原市直属建筑企业困难离退休人员每人每月补助100元的预期目标, 达成全年目标。 |                    |         |                      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值                 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施          |
|              | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标                       | 补贴人数         | =57人    | 57   | 20                 | 20      |                      |
|              |   | 质量指标                       | 补贴发放到位率      | =100%   | 100  | 5                  | 5       |                      |
|              |   | 时效指标                       | 补贴发放及时率      | 及时      | 达成预期指标   | 5                  | 5       |                      |
|              |   | 成本指标                       | 发放金额         | =34200元 | 34200  | 20                 | 20      |                      |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标                     | 有效改善困难职工生活水平 | ≥90%    | 80   | 15                 | 10      | 补贴金额较少, 改善困难职工生活水平有限 |
|              |   | 可持续影响指标                    | 不适用该指标       | 不适用     | 达成预期指标   | 15                 | 15      |                      |
|              |   | 经济效益指标                     |              |         |  |                    | 0       |                      |
|              |   | 生态效益指标                     |              |         |  |                    | 0       |                      |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 满意度指标                      | 困难职工满意度      | ≥95%    | 70   | 10                 | 5       | 补贴金额偏低, 部分职工满意度不高    |
| 总分           |   |                            |              |         |  | 100                | 90.00   |                      |

|          |                                    |                 |   |                |   |                    |        |             |                 |
|----------|------------------------------------|-----------------|---|----------------|---|--------------------|--------|-------------|-----------------|
| 项目名称     |                                    | 发展建设类——厂网河项目    |   |                |   |                    |        |             |                 |
| 主管部门     |                                    | 058-六安市住房和城乡建设局 |   |                | 实施单位  | 058001-六安市住房和城乡建设局 |        |             |                 |
| 项目资金（万元） |                                    |                 | 年初预算数   | 全年预算数          | 全年执行数   | 分值                 | 执行率    | 得分          |                 |
|          |                                    | 年度资金总额：         | 32600.086                                     | 32600.086      | 24766.703   | 10                 | 75.97% | 7.60        |                 |
|          |                                    | 其中：本年财政拨款       | 32600.086                                     | 32600.086      | 24766.703   | —                  |        |             |                 |
|          |                                    | 上年结转资金          | 0   | 0              | 0   | —                  |        |             |                 |
|          |                                    | 其他资金            | 0   | 0              | 0   | —                  |        |             |                 |
| 年度总体目标   | 预期目标                               |                 |   |                | 实际完成情况  |                    |        |             |                 |
|          | 完成环保减排任务，将减排量细化到每个月，确保2022年污水处理减排量 |                 |   |                | 2022年全年COD减排量为13139.66吨；氨氮减排量2375.13吨；TP减排量为342.44吨；TN消减量为2343.61吨。 |                    |        |             |                 |
| 绩效指标     | 一级指标                               | 二级指标            | 三级指标  | 年度指标值          | 实际完成值   | 分值                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |                 |
|          | 产出指标<br>(50分)                      | 数量指标            | 污泥处理量   |                | =56364吨   | 49460.56           | 5      | 4.39        | 污泥处理量按照实际进行填报   |
|          |                                    |                 | 运维项目数量  |                | =13项  | 11                 | 5      | 4.23        | 运维项目已满足数量要求     |
|          |                                    |                 | 管网长度  |                | =827.87km   | 831.26             | 5      | 5           |                 |
|          |                                    |                 | 氨氮削减量   |                | =1756吨  | 2375.13            | 5      | 5           |                 |
|          |                                    |                 | COD削减量  |                | =15061吨   | 13139.66           | 5      | 4.36        | 污泥处理量按照实际进行填报   |
|          |                                    |                 | 污水处理量   |                | =8090万立方米   | 9582.27            | 5      | 5           |                 |
|          |                                    | 质量指标            | 水体达到消除黑臭标准                                    |                | =100%   | 100                | 5      | 5           |                 |
|          |                                    |                 | 管网开展巡查工作完成率                                   |                | =100%   | 100                | 5      | 5           |                 |
|          |                                    | 时效指标            | 处理厂生产时间                                       |                | =24小时   | 24                 | 5      | 5           |                 |
|          | 成本指标                               | 项目总金额           |   | ≤334421800.00元 | 13742   | 5                  | 5      |             |                 |
|          | 效益指标<br>(30分)                      | 社会效益指标          | 是否提高城市基础设施水平，对改善和提高环境质量，美化城市起到重要作用；改善水体水质     |                | 是   | 达成预期指标             | 10     | 10          |                 |
|          |                                    |                 | 出水水质达标率                                       |                | =100%   | 100                | 10     | 10          |                 |
|          |                                    | 可持续影响指标         | 是否进一步减少了因流域水污染造成的损失，使生产、生活用水都得到保障，促使经济建设可持续发展 |                | 影响程度较高  | 达成预期指标             | 10     | 10          |                 |
|          |                                    | 经济效益指标          |   |                |   |                    |        | 0           |                 |
|          | 生态效益指标                             |                 |   |                |   |                    | 0      |             |                 |
|          | 满意度指标<br>(10分)                     | 满意度指标           | 群众满意度   |                | ≥95%  | 85                 | 10     | 5           | 工程施工造成个别群众满意度不高 |
| 总分       |                                    |                 |   |                |   | 100                | 90.58  |             |                 |

|          |                                   |                       |  |                    |                    |                    |        |   |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------|---|
| 项目名称     |                                   | 发展建设——六安市供排水一体化特许经营经费 |  |                    |                    |                    |        |   |
| 主管部门     |                                   | 058-六安市住房和城乡建设局       |  |                    | 实施单位               | 058001-六安市住房和城乡建设局 |        |   |
| 项目资金（万元） |                                   |                       | 年初预算数  | 全年预算数              | 全年执行数              | 分值                 | 执行率    | 得分  |
|          |                                   | 年度资金总额：               | 8904.99  | 8904.99            | 7344.476           | 10                 | 82.48% | 8.25                                      |
|          |                                   | 其中：本年财政拨款             | 8904.99  | 8904.99            | 7344.476           | —                  |        |   |
|          |                                   | 上年结转资金                | 0  | 0                  | 0                  | —                  |        |   |
|          |                                   | 其他资金                  | 0  | 0                  | 0                  | —                  |        |   |
| 年度总体目标   | 预期目标                              |                       |  |                    | 实际完成情况             |                    |        |   |
|          | 完成环保减排任务，将减排量细化到每个月，确保项目期内污水处理减排量 |                       |  |                    | 特许经营项目暂未涉及污水处理厂的运维 |                    |        |   |
| 绩效指标     | 一级指标                              | 二级指标                  | 三级指标   | 年度指标值              | 实际完成值              | 分值                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                               |
|          | 产出指标<br>(50分)                     | 数量指标                  | 污水管网长度   | =184.28km          | 71.59              | 10                 | 3.89   | 特许经营项目涉及污水管网运维仅包括东城配套管网，仅有71.59KM。无其他配套管网 |
|          |                                   |                       | 雨水管网长度   | =1400km            | 1549.27            | 5                  | 5      |   |
|          |                                   |                       | 运维项目数量   | =5项                | 7                  | 5                  | 5      |   |
|          |                                   |                       | 泵站数量   | =10座               | 11                 | 5                  | 5      |   |
|          |                                   | 质量指标                  | 消除黑臭达标率  | =100%              | 100                | 5                  | 5      |   |
|          |                                   |                       | 管网通畅率  | =100%              | 100                | 5                  | 5      |   |
|          |                                   |                       | 出水质量达标率  | =100%              | 100                | 5                  | 5      |   |
|          |                                   | 时效指标                  | 生产时间   | =24小时              | 24                 | 5                  | 5      |   |
|          |                                   | 成本指标                  | 项目用款   | ≤8904.99万元         | 3000               | 5                  | 5      |   |
|          |                                   | 效益指标<br>(30分)         | 社会效益指标   | 节水城市、卫生城市考核相关项目达标率 | ≥100%              | 100                | 20     | 20  |
|          | 可持续影响指标                           |                       | 是否进一步减少了因流域水污染造成的损失，使生产、生活用水都得到保障，促使经济建设可持续发展。 | 是                  | 达成预期指标             | 10                 | 10     |   |
|          | 经济效益指标                            |                       |  |                    |                    |                    | 0      |   |
|          | 生态效益指标                            |                       |  |                    |                    |                    | 0      |   |
|          | 满意度指标<br>(10分)                    | 满意度指标                 | 市民满意度  | ≥85%               | 85                 | 10                 | 8      | 存在个别群众满意度不高                               |
| 总分       |                                   |                       |  |                    |                    | 100                | 90.14  |   |

|          |                                      |                        |  |            |   |                    |        |                                    |
|----------|--------------------------------------|------------------------|--|------------|---|--------------------|--------|------------------------------------|
| 项目名称     |                                      | 2021年延续性项目-六安市住房和城乡建设局 |  |            |   |                    |        |                                    |
| 主管部门     |                                      | 058-六安市住房和城乡建设局        |  |            | 实施单位  | 058001-六安市住房和城乡建设局 |        |                                    |
| 项目资金（万元） |                                      |                        | 年初预算数  | 全年预算数      | 全年执行数   | 分值                 | 执行率    | 得分                                 |
|          |                                      | 年度资金总额：                | 6180.794                                       | 6180.794   | 3847.663  | 10                 | 62.25% | 6.23                               |
|          |                                      | 其中：本年财政拨款              | 0  | 0          | 0   | —                  |        |                                    |
|          |                                      | 上年结转资金                 | 6180.794                                       | 6180.794   | 3847.663  | —                  |        |                                    |
|          |                                      | 其他资金                   | 0  | 0          | 0   | —                  |        |                                    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                 |                        |  |            | 实际完成情况  |                    |        |                                    |
|          | “完成环保减排任务，将减排量细化到每个月，确保2022年污水处理减排量” |                        |  |            | 完成环保减排任务，新建污水管网长度71.59km，有效节约了项目成本，进一步减少了因水流域污染造成的损失。 |                    |        |                                    |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标                   | 三级指标   | 年度指标值      | 实际完成值   | 分值                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                        |
|          | 产出指标<br>(50分)                        | 数量指标                   | 污水管网长度   | ≥184km     | 71.59   | 10                 | 3.89   | 特许经营项目涉及污水管网运维仅包括东城配套管网，仅有71.59km。 |
|          |                                      | 质量指标                   | 管网是否通畅无堵塞                                      | 是          | 达成预期指标  | 15                 | 15     |                                    |
|          |                                      | 时效指标                   | 生产时间   | ≤24小时      | 24  | 10                 | 10     |                                    |
|          |                                      | 成本指标                   | 项目成本   | ≤8904.99万元 | 3000  | 15                 | 15     |                                    |
|          | 效益指标<br>(30分)                        | 社会效益指标                 | 节水城市、卫生城市考核相关项目达标率                             | ≥100%      | 100   | 15                 | 15     |                                    |
|          |                                      | 可持续影响指标                | 是否进一步减少了因流域水污染造成的损失，使生产、生活用水都得到保障，促使经济建设可持续发展。 | 是          | 达成预期指标  | 15                 | 15     |                                    |
|          |                                      | 经济效益指标                 |  |            |   |                    | 0      |                                    |
|          |                                      | 生态效益指标                 |  |            |   |                    | 0      |                                    |
|          | 满意度指标<br>(10分)                       | 满意度指标                  | 市民满意度  | ≥85%       | 85  | 10                 | 10     |                                    |
| 总分       |                                      |                        |  |            |   | 100                | 90.12  |                                    |

|              |                         |                 |         |         |                              |                    |         |             |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------|---------|------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                         | 汇金广场项目经费        |         |         |                              |                    |         |             |
| 主管部门         |                         | 058-六安市住房和城乡建设局 |         |         | 实施单位                         | 058001-六安市住房和城乡建设局 |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                         |                 | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数                        | 分值                 | 执行率     | 得分          |
|              |                         | 年度资金总额:         | 7000    | 7000    | 7000                         | 10                 | 100.00% | 10.00       |
|              |                         | 其中:本年财政拨款       | 7000    | 7000    | 7000                         | —                  |         |             |
|              |                         | 上年结转资金          | 0       | 0       | 0                            | —                  |         |             |
|              |                         | 其他资金            | 0       | 0       | 0                            | —                  |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                 |         |         | 实际完成情况                       |                    |         |             |
|              | 汇金广场项目经费支付3000万元,保障社会稳定 |                 |         |         | 实际拨付汇金广场项目资金7000万元,有效保障社会稳定。 |                    |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标            | 三级指标    | 年度指标值   | 实际完成值                        | 分值                 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)           | 数量指标            | 偿付职工欠薪款 | =119万元  | 119                          | 15                 | 15      |             |
|              |                         | 质量指标            | 拨付及时率   | =100%   | 100                          | 15                 | 15      |             |
|              |                         | 时效指标            | 支付时间    | ≤3天     | 3                            | 10                 | 10      |             |
|              |                         | 成本指标            | 项目成本    | ≤7000万元 | 7000                         | 10                 | 10      |             |
|              | 效益指标<br>(30分)           | 社会效益指标          | 有利于社会稳定 | 是       | 达成预期指标                       | 15                 | 15      |             |
|              |                         | 可持续影响指标         | 维护购房者权益 | 是       | 达成预期指标                       | 15                 | 15      |             |
|              |                         | 经济效益指标          |         |         |                              |                    | 0       |             |
|              |                         | 生态效益指标          |         |         |                              |                    | 0       |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)          | 满意度指标           | 群众满意度   | 是       | 达成预期指标                       | 10                 | 10      |             |
| 总分           |                         |                 |         |         |                              | 100                | 100.00  |             |

|            |  |                      |                  |          |   |                    |                   |                        |
|------------|--|----------------------|------------------|----------|---|--------------------|-------------------|------------------------|
| 项目名称       |  | 六安市住建信息化平台建设（存量资金结转） |                  |          |   |                    |                   |                        |
| 主管部门       |  | 058-六安市住房和城乡建设局      |                  |          | 实施单位  | 058001-六安市住房和城乡建设局 |                   |                        |
| 项目资金（万元）   |  |                      | 年初预算数            | 全年预算数    | 全年执行数   | 分值                 | 执行率               | 得分                     |
|            |  | 年度资金总额：              | 41.16            | 41.16    | 41.16   | 10                 | 100.00%           | 10.00                  |
|            |  | 其中：本年财政拨款            |                  |          |   | —                  |                   |                        |
|            |  | 上年结转资金               | 41.16            | 41.16    | 41.16   | —                  |                   |                        |
|            |  | 其他资金                 | 0                | 0        | 0   | —                  |                   |                        |
| 年度总体目标     | 预期目标   |                      |                  |          | 实际完成情况  |                    |                   |                        |
|            | 2022年需支付41.16万元，其中：（1）住建诚信体系（信用平台）项目招标价207万元。根据合同2022年支付15%金额（31.05万元）；（2）视频会议室费用10.11万元，根据合同规定需2021年支付。 |                      |                  |          | 全年基本达成目标，完成信用评价3次，每季度对系统运行情况出具运行报告，对系统进行数据备份2次，数据质量符合标准，按照合同规定支付经费。 |                    |                   |                        |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标             | 年度指标值    | 实际完成值   | 分值                 | 得分                | 偏差原因分析及改进措施            |
|            | 产出指标（50分）  | 数量指标                 | 全年完成信用评价工作次数     | ≥2次      | 3   | 5                  | 5                 |                        |
|            |  |                      | 每季度对系统运行情况出具运行报告 | =4份      | 4   | 5                  | 5                 |                        |
|            |  |                      | 每年对系统进行数据备份次数    | ≥2次      | 2   | 5                  | 5                 |                        |
|            |  | 质量指标                 | 信用评价结果正确率（%）     | =100%    | 100   | 5                  | 5                 |                        |
|            |  |                      | 双公示数据上报合规率（%）    | =100%    | 99  | 5                  | 3                 | 双公示数据上报合规率未达到100%      |
|            |  |                      | 信用评价结果公示准确率（%）   | =100%    | 100   | 5                  | 5                 |                        |
|            |  | 时效指标                 | 按时完成信用评价工作       | 按时完成     | 达成预期指标  | 5                  | 5                 |                        |
|            |  |                      | 双公示数据上报不超期       | 按时上报     | 达成预期指标  | 5                  | 5                 |                        |
|            |  | 成本指标                 | 项目运行成本（万元）       | ≤41.12万元 | 41.15   | 10                 | 10                |                        |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标               | 信用评价结果为主管部门提供参考  | 及时提供     | 达成预期指标  | 10                 | 8                 | 信用评价结果为主管部门提供参考及时性有待提高 |
|            |  |                      | 双公示信息为其他部门提供参考   | 及时提供     | 达成预期指标  | 10                 | 8                 | 双公示信息为其他部门提供参考及时性有待提升  |
|            |  | 可持续影响指标              | 信用评价工作可持续影响较好    | 较好       | 达成预期指标  | 10                 | 10                |                        |
|            |  | 经济效益指标               |                  |          |   |                    | 0                 |                        |
|            |  | 生态效益指标               |                  |          |   |                    | 0                 |                        |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标  | 参加信用评价的单位满意度         | 满意               | 达成预期指标   | 10  | 8                  | 参加信用评价单位满意度未达到预期值 |                        |
| 总分         |  |                      |                  |          |   | 100                | 92.00             |                        |

|             |                                   |                              |                    |                         |  |                    |               |             |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------|---------------|-------------|
| 项目名称        |                                   | 第三批新增专项债项目-新老漯河生态修复工程(窑岗嘴大桥) |                    |                         |  |                    |               |             |
| 主管部门        |                                   | 058-六安市住房和城乡建设局              |                    |                         | 实施单位   | 058001-六安市住房和城乡建设局 |               |             |
| 项目资金 (万元)   |                                   |                              | 年初预算数              | 全年预算数                   | 全年执行数  | 分值                 | 执行率           | 得分          |
|             |                                   | 年度资金总额:                      | 4100               | 4100                    | 4100   | 10                 | 100.00%       | 10.00       |
|             |                                   | 其中: 本年财政拨款                   | 4100               | 4100                    | 4100   | —                  |               |             |
|             |                                   | 上年结转资金                       | 0                  | 0                       | 0  | —                  |               |             |
|             |                                   | 其他资金                         | 0                  | 0                       | 0  | —                  |               |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                              |                              |                    |                         | 实际完成情况   |                    |               |             |
|             | 2022年6月底前完成新老漯河网生态修复生态(窑岗嘴大桥)项目支付 |                              |                    |                         | 已完成新老漯河网生态修复工程(窑岗嘴大桥)资金支付,道路长度、标准断面宽度、交通等级、荷载等级均符合设计标准,项目实施有效缓解交通压力,提升群众出行便利度。 |                    |               |             |
| 绩效指标        | 一级指标                              | 二级指标                         | 三级指标               | 年度指标值                   | 实际完成值  | 分值                 | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标 (50分)                        | 数量指标                         | 道路长度               | 主线 1.54公里, 漯河南路支线0.66公里 | 达成预期指标   | 10                 | 10            |             |
|             |                                   |                              | 标准断面宽度             | =60米                    | 60   | 10                 | 10            |             |
|             |                                   | 质量指标                         | 交通等级               | 主线: 重; 漯河南路支线: 轻        | 达成预期指标   | 5                  | 5             |             |
|             |                                   |                              | 荷载等级               | BZZ—100                 | 达成预期指标   | 5                  | 5             |             |
|             |                                   | 时效指标                         | 沥青路面结构设计年限         | ≥15年                    | 15   | 5                  | 5             |             |
|             |                                   |                              | 建设进度               | =100%                   |  | 5                  | 5             |             |
|             |                                   | 成本指标                         | 项目总成本              | ≤4100万元                 | 4100   | 10                 | 10            |             |
|             | 效益指标 (30分)                        | 社会效益指标                       | 对城市交通网压力缓解程度       | 较大缓解                    |  | 10                 | 8             | 缓解交通压力程度有限  |
|             |                                   | 生态效益指标                       | 对生态环境影响程度          | 影响较小, 且与周围生态环境、城市景观相协调  |  | 10                 | 10            |             |
|             |                                   | 可持续影响指标                      | 提高和改善公共服务水平的持续影响程度 | 长时间引领片区发展               |  | 10                 | 8             | 引领片区发展程度有限  |
| 经济效益指标      |                                   |                              |                    |                         |  | 0                  |               |             |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标                             | 城市居民出行满意度                    | ≥90%               |                         | 10   | 8                  | 出行群众满意度未达到预期值 |             |
| 总分          |                                   |                              |                    |                         |  | 100                | 94.00         |             |

|          |   |                       |                                   |       |  |                    |         |       |              |
|----------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------|--|--------------------|---------|-------|--------------|
| 项目名称     |   | 六安市城市更新国土空间专项规划(存量资金) |                                   |       |  |                    |         |       |              |
| 主管部门     |   | 058-六安市住房和城乡建设局       |                                   |       | 实施单位   | 058001-六安市住房和城乡建设局 |         |       |              |
| 项目资金(万元) |   |                       | 年初预算数                             | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值                 | 执行率     | 得分    |              |
|          |   | 年度资金总额:               | 49.5                              | 49.5  | 49.5   | 10                 | 100.00% | 10.00 |              |
|          |   | 其中:本年财政拨款             | 49.5                              | 49.5  | 49.5   | —                  |         |       |              |
|          |   | 上年结转资金                | 0                                 | 0     | 0  | —                  |         |       |              |
|          |   | 其他资金                  | 0                                 | 0     | 0  | —                  |         |       |              |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                       |                                   |       | 实际完成情况                                       |                    |         |       |              |
|          | 1、六安城市更新规划内容宏观层面上涵盖六安市区(即金安区、裕安区、叶集区、开发区全域范围);微观层面上包括建立《城市更新设计导则》和重点地段城市更新概念规划。2、规划期限与市级国土空间总体规划期限保持一致,近期规划至2025年,远期规划至2035年。 |                       |                                   |       | 严格按照预算金额,完成国土空间总体规划,编制成果能够推动城市高质量发展,编制成果基本满意 |                    |         |       |              |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标                              |       | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |
|          | 产出指标(50分)   | 数量指标                  | 预算金额                              |       | ≤165万元                                       | 164                | 15      | 15    |              |
|          |   | 质量指标                  | 编制成果达到要求                          |       | 是  | 部分达成预期指标并具有一定效果    | 10      | 6     | 编制成果基本达到预期要求 |
|          |   | 时效指标                  | 合同履行时间                            |       | ≤6月  | 6                  | 10      | 10    |              |
|          |   | 成本指标                  | 规划编制费用                            |       | ≤165万元                                       | 165                | 15      | 15    |              |
|          | 效益指标(30分)   | 社会效益指标                | 是否能推动城市高质量发展,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。 |       | 是  | 达成预期指标             | 15      | 15    |              |
|          |   | 可持续影响指标               | 是否可持续影响                           |       | 是  | 达成预期指标             | 15      | 15    |              |
|          |   | 经济效益指标                |                                   |       |  |                    |         | 0     |              |
|          |   | 生态效益指标                |                                   |       |  |                    |         | 0     |              |
|          | 满意度指标(10分)  | 满意度指标                 | 编制成果是否满意                          |       | 是  | 部分达成预期指标并具有一定效果    | 10      | 6     | 编制成果基本满意     |
| 总分       |   |                       |                                   |       |  | 100                | 92.00   |       |              |

| 项目名称      |   | 2022年城市更新引导资金-六安市住房和城乡建设局 |                  |  |                    |            |              |             |
|-----------|---|---------------------------|------------------|--|--------------------|------------|--------------|-------------|
| 主管部门      |   | 058-六安市住房和城乡建设局           |                  | 实施单位   | 058001-六安市住房和城乡建设局 |            |              |             |
| 项目资金（万元）  |   | 年初预算数                     | 全年预算数            | 全年执行数  | 分值                 | 执行率        | 得分           |             |
|           |   | 年度资金总额：                   | 950              | 950  | 950                | 10         | 100.00%      | 10.00       |
|           |   | 其中：本年财政拨款                 | 950              | 950  | 950                | —          |              |             |
|           |   | 上年结转资金                    | 0                | 0  | 0                  | —          |              |             |
|           |   | 其他资金                      | 0                | 0  | 0                  | —          |              |             |
| 年度总体目标    | 预期目标  |                           |                  | 实际完成情况   |                    |            |              |             |
|           | <p>1、推进城市更新单元（片区）按申报计划实施，确保按期完成年度目标任务，项目资金管理严格规范。通过项目实施，进一步提升城市综合承载力，改善城市环境质量，有效发挥示范引领作用，加强项目实施过程的跟踪指导和技术服务，及时梳理并总结推广适宜技术和经验模式，不断巩固扩大示范成效。2、推进城市管网改造项目按申报计划实施，确保按期完成年度目标任务，项目资金管理严格规范。通过项目实施，进一步提升城市综合承载力，改善城市环境质量，提升城市管理服务水平。3、强化项目示范和区域示范实施监管，有序组织项目建设，确保按期保质完成示范目标任务。同时，有效发挥示范引领作用，加强项目实施过程的跟踪指导和技术服务，及时梳理并总结推广适宜技术和经验模式，不断巩固扩大示范成效，促进全省城乡建设安全发展，强化城市安全运行保障。4、强化项目示范和区域示范实施监管，有序组织项目建设，确保按期保质完成示范目标任务。同时，有效发挥示范引领作用，加强项目实施过程的跟踪指导和技术服务，及时梳理并总结推广适宜技术和经验模式，不断巩固扩大示范成效，促进全省城乡建设全面实现绿色发展。</p> |                           |                  | <p>按照年初设定的目标，对城市雨水管网、县城污水管网、城市燃气管网进行改造，基本完成既定目标，有效改善城市人居环境，提升城市防涝能力效果明显。</p> |                    |            |              |             |
| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标             | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值         | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标                      | 改造城市雨水管网数量       | ≥15公里  | 15.25              | 10         | 10           |             |
|           |   |                           | 改造县城污水管网数量       | ≥50公里  | 33.36              | 5          | 3.34         | 年初指标设置有偏差   |
|           |   |                           | 改造城市燃气管网数量       | ≥15公里  | 1.3                | 5          | 0.43         | 年初指标设置有偏差   |
|           |   | 质量指标                      | 工程建设标准           | 符合要求   | 达成预期指标             | 10         | 10           |             |
|           |   | 时效指标                      | 按时完成年度序时进度比例     | =100%  | 100                | 5          | 5            |             |
|           |   |                           | 省级资金支付率          | =100%  | 100                | 5          | 5            |             |
|           | 成本指标  | 项目总成本                     | ≤950万元           | 950  | 10                 | 10         |              |             |
|           | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标                    | 推动社会力量参与有关项目投资建设 | 效果良好   | 达成预期指标             | 10         | 10           |             |
|           |   | 社会效益指标                    | 提高城市防涝能力，减少内涝风险  | 效果明显   | 达成预期指标             | 10         | 10           |             |
|           |   | 生态效益指标                    | 改善城市人居环境生态环境     | 进一步改善  | 达成预期指标             | 5          | 5            |             |
|           |   | 可持续影响指标                   | 项目是否能持续改善城市环境质量  | 是  | 达成预期指标             | 5          | 5            |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)  | 满意度指标                     | 有关项目公众服务对象满意度    | ≥80%   | 80                 | 10         | 10           |             |
| <b>总分</b> |   |                           |                  |  |                    | <b>100</b> | <b>93.77</b> |             |

|           |  |                   |                  |           |   |                    |         |               |
|-----------|--|-------------------|------------------|-----------|---|--------------------|---------|---------------|
| 项目名称      |  | 六安市城区立体(含地下)停车场项目 |                  |           |   |                    |         |               |
| 主管部门      |  | 058-六安市住房和城乡建设局   |                  |           | 实施单位  | 058001-六安市住房和城乡建设局 |         |               |
| 项目资金 (万元) |  |                   | 年初预算数            | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值                 | 执行率     | 得分            |
|           |  | 年度资金总额:           | 312.47           | 312.47    | 312.47  | 10                 | 100.00% | 10.00         |
|           |  | 其中: 本年财政拨款        | 312.47           | 312.47    | 312.47  | —                  |         |               |
|           |  | 上年结转资金            | 0                | 0         | 0   | —                  |         |               |
|           |  | 其他资金              | 0                | 0         | 0   | —                  |         |               |
| 年度总体目标    | 预期目标   |                   |                  |           | 实际完成情况  |                    |         |               |
|           | 六安市城区立体(含地下)停车场项目计划建设政务中心、建设大厦、金安区政务中心、人民医院、人民医院梅山路门诊、第四人民医院 等6处立体停车场。 |                   |                  |           | 六安市城区立体停车场项目, 2022年已建成政务中心、建设大厦、金安区政务中心、人民医院、人民医院梅山路门诊、第四人民医院6处停车场, 基本完成年度目标。 |                    |         |               |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标             | 年度指标值     | 实际完成值   | 分值                 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施   |
|           | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标              | 立体停车场数量          | =6个       | 6   | 15                 | 15      |               |
|           |  | 质量指标              | 立体停车场是否符合设计要求    | 是         | 达成预期指标  | 10                 | 10      |               |
|           |  | 时效指标              | 不适用              | 不适用       | 达成预期指标  | 10                 | 10      |               |
|           |  | 成本指标              | 建设停车场成本          | ≤312.47万元 | 312.47  | 15                 | 15      |               |
|           | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标            | 立体停车场是否缓解周边停车难问题 | 是         |   | 15                 | 12      | 尚未完全解决停车难问题   |
|           |  | 可持续影响指标           | 是否持续缓解停车难问题      | 持续缓解      |   | 15                 | 12      | 尚未完全解决停车难问题   |
|           |  | 经济效益指标            |                  |           |   |                    | 0       |               |
|           |  | 生态效益指标            |                  |           |   |                    | 0       |               |
|           | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标             | 立体停车场缓解周边停车满意度   | ≥85%      | 80  | 10                 | 7       | 存在个别群众停车满意度不高 |
| 总分        |  |                   |                  |           |   | 100                | 91.00   |               |

|          |  |                    |                  |       |  |                    |         |             |
|----------|--|--------------------|------------------|-------|--|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称     |  | 预留政府奖励-建筑业企业资质晋升奖励 |                  |       |  |                    |         |             |
| 主管部门     |  | 058-六安市住房和城乡建设局    |                  |       | 实施单位   | 058001-六安市住房和城乡建设局 |         |             |
| 项目资金（万元） |  |                    | 年初预算数            | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值                 | 执行率     | 得分          |
|          |  | 年度资金总额：            | 40               | 40    | 40   | 10                 | 100.00% | 10.00       |
|          |  | 其中：本年财政拨款          | 40               | 40    | 40   | —                  |         |             |
|          |  | 上年结转资金             | 0                | 0     | 0  | —                  |         |             |
|          |  | 其他资金               | 0                | 0     | 0  | —                  |         |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                    |                  |       | 实际完成情况   |                    |         |             |
|          | 依据《六安市人民政府办公室关于促进建筑业改革发展的实施意见》（六政办〔2018〕65号）、《六安市人民政府关于支持建筑业加快发展的实施意见》（六政秘〔2020〕36号），对注册地在 |                    |                  |       | 依据《六安市人民政府办公室关于促进建筑业改革发展的实施意见》（六政办〔2018〕65号）、《六安市人民政府关于支持建筑业加快发展的实施意见》（六政秘〔2020〕36号），已对资质晋升4家企业进行奖励，奖励企业符合要求，达成年度设置目标。 |                    |         |             |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标             | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值                 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标               | 资质晋升企业家数         | =4家   | 4  | 15                 | 15      |             |
|          |  | 质量指标               | 奖励企业是否符合要求       | 是     | 达成预期指标   | 10                 | 10      |             |
|          |  | 时效指标               | 及时兑现             | 及时    | 达成预期指标   | 10                 | 10      |             |
|          |  | 成本指标               | 奖励金额             | =40万元 | 40   | 15                 | 15      |             |
|          | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标             | 是否提升建筑业企业竞争力     | 是     | 达成预期指标   | 15                 | 15      |             |
|          |  | 可持续影响指标            | 是否有利于促进建筑业企业做大做强 | 是     | 达成预期指标   | 15                 | 15      |             |
|          |  | 经济效益指标             |                  |       |  |                    | 0       |             |
|          |  | 生态效益指标             |                  |       |  |                    | 0       |             |
|          | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标              | 企业满意度            | ≥95%  | 99   | 10                 | 10      |             |
| 总分       |  |                    |                  |       |  | 100                | 100.00  |             |

|          |   |                  |               |            |  |                    |         |                   |
|----------|---|------------------|---------------|------------|--|--------------------|---------|-------------------|
| 项目名称     |   | 2022年新增债券资金-市住建局 |               |            |  |                    |         |                   |
| 主管部门     |   | 058-六安市住房和城乡建设局  |               |            | 实施单位   | 058001-六安市住房和城乡建设局 |         |                   |
| 项目资金（万元） |   |                  | 年初预算数         | 全年预算数      | 全年执行数  | 分值                 | 执行率     | 得分                |
|          |   | 年度资金总额：          | 75687.53      | 75687.53   | 75687.53   | 10                 | 100.00% | 10.00             |
|          |   | 其中：本年财政拨款        | 75687.53      | 75687.53   | 75687.53   | —                  |         |                   |
|          |   | 上年结转资金           | 0             | 0          | 0  | —                  |         |                   |
|          |   | 其他资金             | 0             | 0          | 0  | —                  |         |                   |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                  |               |            | 实际完成情况   |                    |         |                   |
|          | 六安市城区立体（含地下）停车场项目：完成人民医院地块、金安区政务中心地块、第四人民医院地块立体停车场建设。新、老浍河（六安市城区段）生态修复工程：完成窑岗嘴大桥拓宽改造工程和长安路南延项目建设。长三角一体化总部经济产业园一期项目：完成园区建设，招商企业总部落地。 |                  |               |            | 全年完成城区立体停车场项目6个，建设长三角一体化总部经济产业园一期项目175239平米，生态修复工程路线3.29KM，基本完成全年目标任务。 |                    |         |                   |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标          | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值                 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施       |
|          | 产出指标（50分）   | 数量指标             | 立体停车场数量       | =3处        | 6  | 10                 | 10      |                   |
|          |   |                  | 生态修复工程路线长度    | =2775米     | 3290   | 10                 | 10      |                   |
|          |   |                  | 产业园一期项目占地面积   | =176485平方米 | 175239   | 10                 | 8       | 实际完成项目占地面积略小于指标值  |
|          |   | 质量指标             | 支出合格率         | =100%      | 100  | 5                  | 5       |                   |
|          |   | 时效指标             | 债券资金支出进度      | 及时         | 达成预期指标   | 5                  | 5       |                   |
|          |   | 成本指标             | 项目总成本         | =7.6亿元     | 7.19   | 10                 | 10      |                   |
|          | 效益指标（30分）   | 社会效益指标           | 是否给人民生活带来便利   | 是          | 达成预期指标   | 15                 | 13      | 给人民生活带来便利度未达到预期   |
|          |   | 可持续影响指标          | 是否有利于促进企业做大做强 | 是          | 达成预期指标   | 15                 | 13      | 促进企业发展作用有限        |
|          |   | 经济效益指标           |               |            |  |                    | 0       |                   |
|          |   | 生态效益指标           |               |            |  |                    | 0       |                   |
|          | 满意度指标（10分）  | 满意度指标            | 群众对项目实施满意情况   | ≥90%       | 88   | 10                 | 8       | 部分群众对项目实施满意度未达到预期 |
|          | 总分  |                  |               |            |  |                    | 100     | 92.00             |

|          |                               |                 |            |            |   |                    |         |                       |
|----------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|---|--------------------|---------|-----------------------|
| 项目名称     |                               | 棚改购买服务费         |            |            |   |                    |         |                       |
| 主管部门     |                               | 058-六安市住房和城乡建设局 |            |            | 实施单位  | 058001-六安市住房和城乡建设局 |         |                       |
| 项目资金（万元） |                               |                 | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数   | 分值                 | 执行率     | 得分                    |
|          |                               | 年度资金总额：         | 8744.84    | 8744.84    | 8744.84   | 10                 | 100.00% | 10.00                 |
|          |                               | 其中：本年财政拨款       | 8744.84    | 8744.84    | 8744.84   | —                  |         |                       |
|          |                               | 上年结转资金          | 0          | 0          | 0   | —                  |         |                       |
|          |                               | 其他资金            | 0          | 0          | 0   | —                  |         |                       |
| 年度总体目标   | 预期目标                          |                 |            |            | 实际完成情况  |                    |         |                       |
|          | 用于棚户区改造政府购买服务支出，有效缓解棚户区改造资金缺口 |                 |            |            | 及时拨付棚户区改造政府购买服务支出，有效改善了居民生活质量，提升了生活水平，缓解了棚户区改造资金缺口。 |                    |         |                       |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标       | 年度指标值      | 实际完成值   | 分值                 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施           |
|          | 产出指标<br>(50分)                 | 数量指标            | 棚改购买服务费    | =8744.84万元 | 8744.84   | 15                 | 15      |                       |
|          |                               | 质量指标            | 不适用        | 不适用        | 达成预期指标  | 10                 | 10      |                       |
|          |                               | 时效指标            | 及时支付       | 是          | 达成预期指标  | 10                 | 10      |                       |
|          |                               | 成本指标            | 棚改购买服务成本   | =8744.84万元 | 8744.84   | 15                 | 15      |                       |
|          | 效益指标<br>(30分)                 | 社会效益指标          | 改善居民生活     | 是          | 达成预期指标  | 15                 | 12      | 改善部分居民住房质量，提升部分居民生活水平 |
|          |                               | 可持续影响指标         | 长久提升居民生活质量 | 是          | 达成预期指标  | 15                 | 12      | 改善部分居民住房质量，提升部分居民生活质量 |
|          |                               | 经济效益指标          |            |            |   |                    | 0       |                       |
|          |                               | 生态效益指标          |            |            |   |                    | 0       |                       |
|          | 满意度指标<br>(10分)                | 满意度指标           | 居民满意度      | ≥90%       | 85  | 10                 | 8       | 存在个别居民满意度不高           |
| 总分       |                               |                 |            |            |   | 100                | 92.00   |                       |

|                |                               |                     |                           |         |                         |                    |         |             |
|----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|-------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称           |                               | 2022年中央财政老旧小区改造补助资金 |                           |         |                         |                    |         |             |
| 主管部门           |                               | 058-六安市住房和城乡建设局     |                           |         | 实施单位                    | 058001-六安市住房和城乡建设局 |         |             |
| 项目资金（万元）       |                               |                     | 年初预算数                     | 全年预算数   | 全年执行数                   | 分值                 | 执行率     | 得分          |
|                |                               | 年度资金总额：             | 2677                      | 2677    | 2677                    | 10                 | 100.00% | 10.00       |
|                |                               | 其中：本年财政拨款           | 2677                      | 2677    | 2677                    | —                  |         |             |
|                |                               | 上年结转资金              | 0                         | 0       | 0                       | —                  |         |             |
|                |                               | 其他资金                | 0                         | 0       | 0                       | —                  |         |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                          |                     |                           |         | 实际完成情况                  |                    |         |             |
|                | 资金分给县区，由县区具体实施该项目，我局及时拨付该项目资金 |                     |                           |         | 资金及时下达至各县区，由各县区具体实施该项目。 |                    |         |             |
| 绩效指标           | 一级指标                          | 二级指标                | 三级指标                      | 年度指标值   | 实际完成值                   | 分值                 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                 | 数量指标                | 各县区资金分配金额                 | =2677万元 | 2677                    | 15                 | 15      |             |
|                |                               | 质量指标                | 资金拨付完成率                   | =100%   | 100                     | 15                 | 15      |             |
|                |                               | 时效指标                | 资金拨付及时率                   | 及时拨付    | 达成预期指标                  | 10                 | 10      |             |
|                |                               | 成本指标                | 拨付项目资金金额                  | 2677万元  | 达成预期指标                  | 10                 | 10      |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                 | 可持续影响指标             | 老旧小区改造将满足居民生活便利需要和改善型生活需求 | 影响程度较高  | 达成预期指标                  | 30                 | 30      |             |
|                |                               | 经济效益指标              |                           |         |                         |                    | 0       |             |
|                |                               | 社会效益指标              |                           |         |                         |                    | 0       |             |
|                |                               | 生态效益指标              |                           |         |                         |                    | 0       |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                         | 资金拨付满意度             | 满意                        | 达成预期指标  | 10                      | 10                 |         |             |
| 总分             |                               |                     |                           |         |                         | 100                | 100.00  |             |

